

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

SERVIZIO SORVEGLIANZA APPARECCHI A PRESSIONE

Legge 16 Giugno 1927 N. 1132

Regolamento R.D. 12-5-1927 N. 824

SEZIONE ISPE SL - MILANO Cod. Sez. 1014

Apparecchio tipo: RECIPIENTE VAPORE [R] N. F. 2874

Costruttore FEDEGARI AUTOCLAVI [] Codice 318161715101

Località ALBUZZANO 55235 Km 8 Anno 1988 [01] S/Cod. Add. 1011 S/Cod. Stab. costr. 1011

C A M E R A		Press. max di esercizio $\frac{kgf}{cm^2}$	TEMP. DI ESERCIZIO (°C)	F L U I D O		CAPACITA' (Litri)
1	☒ Corpo principale	<u>25</u> vuoto	<u>138</u>	Natura	Codice	*
2	☐ Surriscaid. Interno tubi			<u>ACQUA</u>	<u>H10</u>	<u>V</u>
3	☐ Risurriscaid. Esterno tubi					
4	☒ <u>Econometria</u> Camicia	<u>2,5</u>	<u>138</u>	<u>ACQUA</u>	<u>H10</u>	<u>V</u>
5	☐					<u>60</u>

* STATO FISICO: L = Liquido; V = Vapore; G = Gas

Superficie riscaldata m² _____ Capacità totale 1400

Produttività t/h _____ Potenzialità kcal/h _____ a livello _____

VERIFICHE DI COSTRUZIONE

VISTA INTERNA (ad apparecchio completato)

Località ALBUZZANO data 1051121881 g _____ m _____ a _____

La costruzione ed i materiali impiegati (vedere documentazioni allegate) risultano conformi alle disposizioni vigenti; le parti soggette a sorveglianza corrispondono al progetto esaminato, a firma: _____

Dr. Ing. F. LIDONICI

Note: VISITA PARZIALE L'Agente Tecnico 102201

17-2-1988

Matr. del Tecnico

PROVE IDRAULICHE:

CAMERA	Pressione di prova (kgf/cm ²)	ESITO DELLA PROVA	U A I A	LOCALITA'	FIRMA E MATRICOLA TECNICO
1	<u>3,75</u>	<u>F</u>	<u>0,5</u> <u>1,2</u> <u>8,8</u>	<u>ALBUZZANO</u>	<u>102201</u>
2	☐				
3	☐				
4	<u>5,25</u>	<u>F</u>	<u>0,5</u> <u>1,2</u> <u>8,8</u>	<u>ALBUZZANO</u>	<u>102201</u>
5	☐				

PV17713-88

Eventuale riduzione ai fini dell'addebito _____ %
compilazione del mod. 10 BD e/o 44 _____
sopr. mancata verif. del _____

LIBRETTO RILASCIATO IN SEDE DI COSTRUZIONE

Vista la nota n. 000884 in data 19-1-88 della Sezione di MILANO esaminata la documentazione di cui agli allegati n. da 1 a 6 sotto specificati, si certifica che l'apparecchio ha subito con buon esito le prescritte regolamentari verifiche di costruzione.

PUNZONATURE ESEGUITE:

Sull'apparecchio: data dell'ultima prova idraulica e numero di fabbrica tra stelle A.N.C.C. (posizione PROFILO TENUTA LEVE E PORTA)

Sulla targhetta: la matricola A.N.C.C. dell'apparecchio

Note: _____

Data 05-12-1988 L'Agente Tecnico 102201
Matr. del Tecnico

ALLEGATI: Disegni n. 93/1338 e 93/1338/1 } all. n. 1

Prospetto dei materiali impiegati (fogli n. 1+1) } all. n. 2

DICHIARAZIONI DEL COSTRUTTORE } all. n. 3

SCHEMA E GIUDIZIO ESAME RADIOGRAFICO } all. n. 4

RELAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA } all. n. 5

IL DISPOSITIVO DI CHIUSURA ED APERTURA A MANOVRA } all. n. _____

UNICA RISULTA RISPONDENTE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE CON LETTERA NP. } all. n. _____

19366 DEL 20-5-82 SU CONFORME PARERE DEL CONSIGLIO-TECNICO. } all. n. _____

Foglio dei calcoli (solo per copia archivio) } all. n. 6

PRIMA UTENZA E VARIAZIONI SUCCESSIVE

DATA	UTENTE	LOCALITA'	COMUNE	PROV.

AVVERTENZE:

- IL PRESENTE LIBRETTO-SCHEDA DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO ED ESSERE ESIBITO, A RICHIESTA, AGLI AGENTI TECNICI DELL'A.N.C.C. O AGLI ISPETTORI DEL LAVORO.
- UTILIZZARE LE CARTOLINE, DI CUI E' CORREDDATO IL PRESENTE LIBRETTO, PER DENUNCIARE ALLA SEZIONE A.N.C.C. COMPETENTE LA CESSIONE DELL'APPARECCHIO.
- L'APPARECCHIO DOVRA' SUBIRE, PRIMA DI ESSERE POSTO IN FUNZIONE, LE REGOLAMENTARI VERIFICHE SUL LUOGO DI IMPIANTO.